

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA

All. II.14 art. 3 comma 9 d.lgs. 36/2023

LAVORI:	Realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione a servizio del Rilancio ex LRH in comune di Alserio
COMMITTENTE:	Como Acqua S.r.l.
R.U.P.:	ing. Alessandra Frigerio
IMPRESA:	Brambilla Alfredo S.r.l.
CONTRATTO:	in pendenza di contratto per somma urgenza
COMUNE:	Alserio

Visto

- l'ordinanza del sindaco n.15 di Alserio del 07/05/2026 con cui ordina a Como Acqua S.r.l. di dare immediato avvio all'esecuzione delle opere;
- il verbale di somma urgenza del 06/05/2026 con cui il R.U.P. ritiene opportuno affidare i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione all'impresa Brambilla Alfredo S.r.l.;
- la convocazione dell'impresa Brambilla Alfredo S.r.l.

l'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese di **maggio** nel **Comune di Alserio**, il sottoscritto **ing. Andrea Veronelli**, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo di esecuzione dei lavori e alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice Brambilla Alfredo S.r.l. ha proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di potabilizzazione, attenendosi alle prescrizioni riportate nel Codice degli Appalti.

Ha pertanto verificato l'attuale stato di fatto dei luoghi, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto ha:

- designato i lavori da eseguirsi;
- verificato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera dalle persone e dalle cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e prosecuzione dei lavori;

- riscontrato tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire con riferimento al tracciamento delle tubazioni esistenti e al collocamento dei capisaldi di confine della proprietà;
- indicato l'ubicazione e le caratteristiche geometriche, morfologiche e funzionali delle varie parti dell'opera da eseguirsi;
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore,
- ha infine fornito ampi chiarimenti in merito alla qualità e tipologia dei materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione e posa in opera degli stessi

Considerato

che la consegna, oggetto del presente verbale, è da effettuarsi con urgenza, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- scavi di sbancamento e in sezione per la realizzazione dei basamenti a supporto di n.3 filtri e di collegamenti idraulici;
- realizzazione di n.2 platee in ca di dimensioni 430 x 720 x 30 cm;
- posa di n. 3 filtri di diametro 300 cm e altezza massima 500 cm compresi di organi idraulici;
- posa tubazioni, valvolame e realizzazione collegamenti idraulici tra tubazioni esistenti e filtri;
- rinterri e riprofilazione del terreno mediante terre armate degli scavi eseguiti;


le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del POS e del DUVRI consegnato e sottoscritto dall'impresa.

Il sig. Massimo Brambilla, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Brambilla Alfredo S.r.l., dichiara di essere pienamente a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, sotto le riserve di legge senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in **30 giorni naturali e consecutivi**. L'ultimazione dei lavori, quindi, dovrà avvenire entro il **10/06/2026**.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

COMO ACQUA S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Veronelli



BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.

Il Legale Rappresentante
Sig. Massimo Brambilla

