

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA

All. II.14 art. 31 comma 2 lett. c) d.lgs. 36/2023

LAVORI:	Realizzazione nuovo impianto di potabilizzazione a servizio del Rilancio ex LRH in comune di Alserio
COMMITTENTE:	Como Acqua S.r.l.
R.U.P.:	ing. Alessandra Frigerio
IMPRESA:	Tecneco S.r.l.
CONTRATTO:	in pendenza di contratto per somma urgenza
COMUNE:	Alserio

Visto

- l'ordinanza del sindaco n.15 di Alserio del 07/05/2026 con cui ordina a Como Acqua S.r.l. di dare immediato avvio all'esecuzione delle opere;
- il verbale di somma urgenza del 06/05/2026 con cui il R.U.P. affida la fornitura del nuovo impianto di potabilizzazione alla società Tecneco S.r.l.;
- la convocazione dell'impresa Tecneco S.r.l.

l'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese di **maggio** nel **Comune di Alserio**, il sottoscritto **ing. Andrea Veronelli**, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo di esecuzione dei lavori e alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice Tecneco S.r.l. ha proceduto alla consegna dei lavori per la fornitura del nuovo impianto di potabilizzazione, attenendosi alle prescrizioni riportate nel Codice degli Appalti.

Ha pertanto verificato l'attuale stato di fatto dei luoghi, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto ha:

- designato la fornitura da eseguirsi;
- verificato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera dalle persone e dalle cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e prosecuzione dei lavori;

- riscontrato che per la posa dei filtri GAC sono necessari lavorazioni idrauliche e civili affidate ad altra impresa;
- indicato l'ubicazione e le caratteristiche geometriche, morfologiche e funzionali delle varie parti dell'opera da eseguirsi;
- ha infine fornito ampi chiarimenti in merito alla qualità e tipologia dei materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione e posa in opera degli stessi

Considerato

che la consegna, oggetto del presente verbale, è da effettuarsi con urgenza, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente le seguenti forniture:


- N. 3 filtri cilindrici verticali in acciaio al carbonio per pressione max 10 BAR, Ø 3.000 mm H_F 2.500 mm con doppia piastra portaugelli, 1 inferiore e 1 superiore e n. 3 passauomo 600 mm con paranchino. Verniciatura interna alimentare, esterna epossidica, attacchi IN/OUT DN150, stacco flangiato DN80 per scarico carboni e stacco DN200 per carico carboni. Completi di valvole di sicurezza, valvole di sfiato aria;
- N. 3 gruppo fronte valvole composta da n.5 valvole manuali DN 150, tubazioni in acciaio inox 304 e staffe di sostegno;
- N. 3 Sistema di carico carboni con flusso d'acqua con tubo di mandata inox DN100 e scarico DN80 completi di saracinesca a cuneo gommato;
- N.3 sistemi di controllo portate con asimetri cinetici DN150 e tubo di lettura portata e saracinesca a cuneo gommato DN150 per tarature flussi considerando la posizione dei filtri e il funzionamento in parallelo;
- N.3 cariche di carbone attivo minerale riagglomerato da 5.500,00 kg.

Il sig. Alberto Lozza, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Tecneco S.r.l., dichiara di essere pienamente a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, sotto le riserve di legge senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in **50 giorni naturali e consecutivi**. L'ultimazione dei lavori, quindi, dovrà avvenire entro il **30/06/2026**.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

COMO ACQUA S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Veronelli



TECNECO S.R.L.

Il Legale Rappresentante
Sig. Alberto Lozza

